

# **Verslag Bestuurlijk overleg Eems Energy Terminal**

**12/10/22, 16.30 – 16.45 u, via Teams**

## **Aanwezig:**

EZK	Plv. directeur Realisatie Energietransitie MT-lid Directie Realisatie Energietransitie
Provincie Groningen	Gedeputeerde (oa milieu)
Gemeente Het Hogeland	Beleidsadviseur economie
Omgevingsdienst Groningen	Adjunct-directeur
RWS	Directeur netwerkontwikkeling
Groningen Seaports	Directeur
Gasunie	Directeur

## **1. Opening**

Geen aanvullingen op de agenda.

De voorzitter van het overleg draagt het stokje over aan een nieuw (aanwezig) MT-lid binnen dezelfde directie van EZK. Dit in verband met schuiven van taken als gevolg van toename aantal energieprojecten onder rijkscoördinatie.

## **2. Verslag 31 augustus j.l.**

Het verslag wordt na dit overleg per mail aan alle deelnemers aan het overleg van 31 augustus toegestuurd voor akkoord en kan na akkoord op de website van Bureau EnergieProjecten worden geplaatst.

## **3. Toelichting stand van zaken**

Gasunie laat aan de hand van een aantal slides de ontwikkeling zien vanaf week 30 met een lege kade, via wekelijkse uitbreidingen naar een situatie met de Golar Igloo aan de kade en een LNG-schip ernaast (week 39).

In de periode 1 tot 14 november wordt de infrastructuur voor warmtelevering voor de Igloo afgemaakt. De Exmar S188 (nieuwe naam: Eemshaven LNG) ligt tijdelijk in een ander havenbekken en zal vanaf december, terug op de juiste plek, ook in gebruik worden genomen. Op dit moment produceert de Igloo 830.000 m<sup>3</sup> gas per uur. Zodra het zeewater kouder wordt zal de ca. 8 bcma niet gehaald worden door alleen de Igloo, maar wel door beide installaties samen. Mogelijk kan de productie op termijn verhoogd worden naar 9 tot 10 bcma.

## **4. Voortgang procedure**

In het proces van vergunningverlening is naar voren gekomen dat in verband met verplichte tests van de gasmotoren en de toepassing van de gasmotoren als noodstroomvoorziening de Richtlijn industriële emissies (RIE), een EU-richtlijn, op de installatie van toepassing is. EET levert de hiervoor benodigde informatie aan over Best Beschikbare Technieken (BBT). ODG maakt toetst of aan BBT wordt voldaan.

Ten aanzien van geluid speelt een vraagstuk omtrent gebruik maken van reservegeluidbudget. Gemeente Het Hogeland zal een afweging maken ten aanzien van de situatie die nodig is voor EET en de toekomstige situatie. Samen met de ODG en de zonebeheerder zoekt EET verder uit of het geluid verder teruggebracht kan worden.

Afspraken:

- Ten aanzien van de RIE-status leveren EET en ODG (/provincie) inspanning om uiteindelijk zo min mogelijk risico te hebben en tot een goede motivering te komen.
- Voor het geluidvraagstuk werken EET, gemeente en ODG samen om tot een gedeelde uitkomst te komen.
- Door alle partijen wordt gestreefd om de goede samenwerking voort te blijven zetten en de planning aan te houden en half november de ontwerpbesluiten te publiceren, zodat de ter inzage termijn van 6 weken voor de kerst afloopt.
- Mocht er een kleine vertraging optreden dan stemt het BO in met een terinzagetermijn, waarin de kerstperiode valt (één van de 6 weken).

## 5. Communicatie

Het BO concludeert dat het goed is dat er een inloopavond plaatsvindt gedurende de terinzagetermijn. De focus zal liggen op toelichting waarom bij deze procedure is afgeweken van de standaardprocedure en gestart is onder een gedoogsituatie.

RWS vraagt ook de Duitse stakeholders te betrekken in de communicatie (gemeenten Borkum en Krummhörn en counterpart RWS – GDWS -).

Reactie: de Duitse gemeenten zullen een brief krijgen op de publicatie van de besluiten, gelijktijdig met de Nederlandse overheden.

GSP biedt aan om in een bijeenkomst van de Eemscommissie, die binnenkort plaatsvindt, een toelichting te geven, zodat direct GDWS wordt geïnformeerd. GSP en RWS stemmen dit verder af.

## 6. Planning en volgende overleggen

Planning:

Periode	2022							2023			
	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr
<b>Activiteit</b>											
Communicatie bedrijven en bewoners (GSP/EET)											
Beslissing op gedogen bouwactiviteiten (prov)											
Besluit EZK aantal besluiten buiten RCR											
Beslissing op gedogen milieu/RO/water (prov en RWS)											
FRSU's op locatie / aansluitingen /testen installatie											
Installatie in gebruik											
Gedooogperiode											
Vergunningaanvragen en -verlening											
Ontwerpbesluiten ter inzage											
Communicatie: inloopavond											
Reactie op zienswijzen en vergunningverlening											
Definitieve besluiten ter inzage											

Volgende keer zit het nieuwe MT-lid van EZK het overleg voor. Deelnemers spreken waardering uit voor het adequaat voorzitten door de scheidende voorzitter en danken haar hiervoor.

De volgende overleggen vinden plaats op:

- 24 november
- 12 januari
- 2<sup>e</sup> helft maart (op de site)